ЈП "Спортски и пословни центар
Војводина"
Нови Сад
Број: 3720-3
Дана: 27.07.2026. године
Нови Сад

На основу члана 13. став 1. тачка 20. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина" у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 5/22, 16/25 и 38/26) и члана 36. став 1. тачка 20. Статута Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, дел. број 6918 од 11.10.2016. године и дел. број 1504-2 од 03.04.2025. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, на 1. дописној седници одржаној .27.07.2026. године, доноси

О Д Л У К У

1. Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за период 01.01.-30.06.2026. године.

2. Извештај се доставља Скупштини Града Новог Сада на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ПРЕДРАГ БОБИЋ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2026. ГОДИНЕ

ОСНИВАЧ: Град Нови Сад
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Нови Сад
ДЕЛАТНОСТ: делатност спортских објеката 9311
МАТИЧНИ БРОЈ: 08157359
СЕДИШТЕ: Улица Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

Нови Сад, јул 2026. године

РЕАЛИЗАЦИЈА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2026. ГОДИНЕ

Број позиције	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада за 2026. годину	Реализација
I	**ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ**		
1.1.	Санација и реконструкција: водоводних, канализационих и топловодних инсталација у инсталационом каналу	20.000.000,00	0,00
1.2	Одржавање хидроизолације равног крова	14.000.000,00	0,00
1.3	Адаптација система хлађења дела објекта СПЦ Војводина	37.000.000,00	0,00
1.4.	Замена средње напонског постројења и акумулаторског блока у ТС 1 и 3	12.000.000,00	0,00
1.5	Замена система аутоматике и електронике куглане СЦ Сајмиште	5.000.000,00	0,00
II	**НАБАВКА ДОБАРА**		
2.1	Набавка и испорука новог возила за одржавање и равнање леда - ролба	19.000.000,00	0,00
	УКУПНО	**107.000.000,00**	**0,00**

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

Љиљана Ђулибрк, в.д. директора

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2026. ГОДИНЕ

1.1 Санација и реконструкција: водоводних, канализационих и топловодних инсталација у инсталационом каналу

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2025.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2025.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у августу.
Реализација дела посла је извршена у децембру 2025.године и наставила се у 2026.години, а на основу усвојеног Програма инвестиционих активности за 2026.годину.
Реализација посла је извршена у мају 2026.године.

За санацију и реконструкцију: водоводних, канализационих и топловодних инсталација у инсталационом каналу закључен је Уговор број 3067 дана 11.08.2025. године са „Ada system" доо из Новог Сада, ул. Сиришка бр.42 који наступа заједнички са ПГП„Грађевинац" доо Бачки Јарак, ул. Железничка бр.78 и Анекс бр.1 Уговора дел.број 2298 од 08.05.2026.године, на износ од 29.670.512,00 динара без ПДВ, чији се део у износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а финансирао из средстава буџета Града Новог Сада у 2025.години, а износ од 20.000.000,00 динара без ПДВ, се финансира из средстава буџета Града Новог Сада у 2026.години.

Рачун (I прва привремена ситуација 01-12/2025, дел.бр.1522 од 19.12.2025.год.) бр.40-ТМ-2041/2025 је испостављен дана 19.12.2025. године и заведен под дел. бр. 1523 дана 22.12.2025. године, на износ од 11.052.600,00 динара, од чега је плаћено добављачу 10.000.000,00 динара дана 25.12.2025.године, а по основу захтева за повлачење средстава из буџета Града Новог Сада по основу усвојеног Програма инвестиционих активности за 2025.годину.

Рачун (окончана ситуација 21-05/2026, дел.бр.2589-2 од 22.05.2026.год.) бр.40-ТМ-833/2026 је испостављен дана 08.06.2026. године и заведен под дел. бр. 723 дана 08.06.2026. године, на износ од 18.617.912,00 динара.

На основу Захтева за повлачење средстава заведеног под дел.бр. 2884 од дана 08.06.2026.године, *средства нису била пренесена до 30.06.2026.год.*

1.2. Одржавање хидроизолације равног крова

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2026.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2026.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у мају.

За извођење радова на Одржавању хидроизолације равног крова закључен је Уговор о извођењу радова број 2419 дана 18.05.2026.године са „Prizma inžinjering LTD" доо из Новог Сада, ул.Браће Јовандић бр.4/19 који наступа заједнички са ПГП„Грађевинац" доо Бачки Јарак, ул. Железничка бр.78 на износ од 13.881.050,00 динара без ПДВ.

Реализација посла је биће спроведена у другој половини пословне године.

1.3. Адаптација система хлађења дела објекта СПЦ Војводина

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2026.годину, Предузеће је у складу са Законом о

јавним набавкама 2026.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове.

Потписивање Уговора и реализација посла спровешће се у другој половини 2026.године.

1.4. Замена средње напонског постројења и акумулаторског блока у ТС 1 и 3

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2025.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2025.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у октобру.
Реализација дела посла је извршена у децембру 2025.године и наставила се у 2026.години, а на основу усвојеног Програма инвестиционих активности за 2026.годину.

За радове на замени средњенапонског постројења и акумулаторског блока у трафостаници бр.1 и 3 закључен је Уговор број 4588 дана 24.10.2025. године са „Energo on" доо из Новог Сада, ул. Васе Јовановића Чиче бр.27 који наступа заједнички са „Ada system" доо из Новог Сада, ул. Сиришка бр.42 и „Електротехнички институт ДЕЦ" доо Зрењанин, Кеј 2.октобра бр.13 на износ од 21.894.000,00 динара без ПДВ-а, чији део у износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а се финансирао из средстава буџета Града Новог Сада у 2025.години, а износ од 12.000.000,00 динара без ПДВ, ће се финансирати из средстава буџета Града Новог Сада у 2026.години.

Испостављен је рачун (прва привремена ситуација бр.60-25, дел.бр.1515 од 19.12.2025.год.) бр.61-25 на износ од 10.269.500,00 динара, од чега је 10.000.000,00 динара пренесено добављачу у децембру 2025.године, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 5589 од дана 22.12.2025.године.

Наставак реализације посла спровешће се у другој половини 2026.године.

1.5. Замена система аутоматике и електронике куглане СЦ Сајмиште

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2026.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2026.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у јуну.

За извођење радова на Замени система аутоматике и електронике куглане СЦ Сајмиште закључен је Уговор о извођењу радова број 2721 дана 02.06.2026.године са „Arh bowling" доо из Загреба, ул. Др.Анте Шерцера бр.84 на износ од 4.949.100,00 динара без ПДВ-а.

Реализација посла је биће спроведена у другој половини године.

2.1. Набавка и испорука новог возила за одржавање и равнање леда - ролба

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина " Нови Сад за 2026.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2026.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за набавку опреме, након тога је потписан Уговор у априлу.

За набавку и испоруку новог возила за одржавање и равнање леда - ролба закључен је Уговор број 2113 дана 30.04.2026. године са „Musculus" доо из Београда, ул. Војводе Степе бр.346 на износ од 18.960.000,00 динара без ПДВ, који ће се финансирати из средстава буџета Града Новог Сада у 2026.години.

Предрачун број 0812-2/2026 је испостављен дана 22.05.2026. године и заведен под дел. бр. 33 дана 22.05.2026. године, на износ од 6.825.600,00 динара.

На основу Захтева за повлачење средстава заведеног под дел.бр. 2591 од дана 25.05.2026.године, *средства за авансну уплату нису била пренесена до 30.06.2026.год.*

У извештајном периоду јануар – јун 2026.године, Предузеће у складу са Програмом није реализовало уговоре за извођење радова који се финансирају из капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада.

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

Биљана Ђулибрк, в.д. директора